



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Хабаровского края

Центральная ул., д. 49, пос. Чегдомын, 682030  
Тел. (42149) 5-17-62, факс 5-41-26. E-mail: [admivr\\_organ@mail.ru](mailto:admivr_organ@mail.ru)  
ОКПО 04021720, ОГРН 1022700733439  
ИНН/КПП 2710001098/271001001

21.11.2023 № 01-1-23-4999

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении дорожной  
карты

Министру образования и  
науки Хабаровского края

В.Г. Хлебниковой

Уважаемая Виктория Георгиевна!

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края предоставляет план мероприятий ("дорожная карта") капитального ремонта МБОУ «Железнодорожный лицей» и МБОУ «Многопрофильный лицей» в 2024 году в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту и оснащению зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организации в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".  
Приложение: на 13 л. в 1 экз.

И.о. главы администрации района

Т.С. Гермаш

Митяшова Олеся Петровна  
8 42149 5 18 73

БП 005766



УТВЕРЖДАЮ  
Глава района

А.М. Маслов

16 ноября 2023 г.

**План мероприятий ("дорожная карта")**

капитального ремонта МБОУ «Многопрофильный лицей» Верхнебуруинского муниципального района в 2024 году в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту и оснащению зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1.	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Проведение капитального ремонта здания школы</b>			
	Конкурсные процедуры			
1.1.1	Внесение изменений в план-график	Даминова Оксана Ренатовна, специалист ЦБО	09.01.2024	Внесены изменения в план-график
1.1.2	Объявление аукциона	Даминова Оксана Ренатовна, специалист ЦБО	10.01.2024	Объявлен электронный аукцион
1.1.3	Определение подрядчика	Даминова Оксана Ренатовна, специалист ЦБО	22.01.2024	Определен подрядчик
1.1.3	Подписание контракта	Величко Елена Владимировна, директор	01.02.2024	Подписан контракт со стороны заказчика

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель/бллка мероприятия/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1.	2	3	4	5
1.2	Выполнение ремонтных работ:			
1.2.1	Доставка материалов, монтажные работы	Подрядчик	01.03.2024 – 01.05.2024	Доставлены все необходимые строительные материалы для ремонта в МБОУ МПЛ
1.2.2	Установка оконных блоков	Подрядчик	01.05.2024 – 15.05.2024	Установлены все оконные блоки
1.2.3	Замена системы отопления, водоснабжения и вентиляции внутри здания школы	Подрядчик	01.05.2024 – 01.06.2024	Произведена замена системы отопления, водоснабжения и вентиляции
1.2.4	Замена системы отопления, водоснабжения в подвале	Подрядчик	01.05.2024 – 30.06.2024	Произведена замена системы отопления, водоснабжения
1.2.5	Сантехнические работы	Подрядчик	15.06.2024 – 20.07.2024	Сантехнические работы выполнены
1.2.6	Электромонтажные работы	Подрядчик	15.05.2024 – 20.07.2024	Электромонтажные работы произведены
1.2.7	Внутренние отделочные работы	Подрядчик	01.05.2024 – 30.07.2024	Внутренние отделочные работы выполнены
1.2.8	Установка дверных блоков	Подрядчик	15.07.2024 – 30.07.2024	Дверные блоки установлены
1.2.9	Ремонт отмостки	Подрядчик	15.06.2024 – 15.07.2024	Ремонт отмостки произведен
1.2.10	Ремонт фасада	Подрядчик	15.06.2024 – 10.08.2024	Ремонт фасада выполнен

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1.	2	3	4	5
<b>1.2.11</b>	<b>Ремонт бассейна:</b>	Подрядчик	01.05.2024 – 15.08.2024	Ремонт бассейна выполнен
1.2.11. <sub>1</sub>	Замена перекрытия кровли	Подрядчик	01.04.2024 – 01.05.2024	Замена перекрытия кровли выполнена
1.2.11. <sub>2</sub>	Устройство кровли	Подрядчик	01.05.2024 – 30.05.2024	Устройство кровли произведено
1.2.11. <sub>3</sub>	Замена окон	Подрядчик	15.05.2024 – 30.05.2024	Все окна заменены
1.2.11. <sub>4</sub>	Внутренние отделочные работы	Подрядчик	01.06.2024 – 30.07.2024	Внутренние отделочные работы выполнены
1.2.11. <sub>5</sub>	Замена системы отопления, водоснабжения и вентиляции	Подрядчик	15.05.2024 – 30.05.2024	Замена системы отопления, водоснабжения и вентиляции произведена
1.2.11. <sub>6</sub>	Сантехнические работы	Подрядчик	15.05.2024 – 15.06.2024	Сантехнические работы выполнены
1.2.11. <sub>7</sub>	Замена дверных блоков	Подрядчик	01.08.2024 – 10.08.2024	Дверные блоки заменены
1.2.12	Наведение порядка, уборка и вывоз мусора	Подрядчик	08.08.2024 – 25.08.2024	Уборка помещений, территории произведена, мусор вывезен
1.5	Осуществление ремонтных работ (контроль)	Митяшова Олеся Петровна, руководитель УО Клян Александр Леонидович, главный специалист	с 01.03.2024 – 25.08.2024	Своевременное окончание работ

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1.	2	3	4	5
<b>2.</b>	<b>Оснащение отремонтированного здания современными средствами обучения и воспитания</b>			
2.1	Аукцион на поставку мебели	Даминова Оксана Ренатовна, специалист ЦБО	01.03.2024	Объявлен электронный аукцион на поставку мебели
2.2	Заключение контракта	Даминова Оксана Ренатовна, специалист ЦБО	30.03.2024	Контракт подписан
2.3	Аукцион на поставку оборудования	Даминова Оксана Ренатовна, специалист ЦБО	01.03.2024	Объявлен электронный аукцион на поставку оборудования
2.4	Заключение контракта	Величко Елена Владимировна, директор	30.03.2024	Подписан контракт со стороны заказчика
2.5	Поставка оборудования	Величко Елена Владимировна, директор	30.05.2024	Доставлено оборудование
<b>3.</b>	<b>Отремонтированное здание школы приведено в соответствие требованиям к антитеррористической защищенности</b>			
3.1	Монтаж после демонтажа элементов антитеррористической защищенности	Подрядчик	01.08.2024 – 20.08.2024	Система элементов антитеррористической защищенности находится в рабочем состоянии

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель/блочно-мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1.	2	3	4	5
4.	<b>Реализованы мероприятия по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) учителей, осуществляющих образовательную деятельность в школе, принявших участие в реализации регионального проекта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучению управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников школы, принявших участие в реализации регионального проекта</b>			
4.1	Математическая, читательская, естественно-научная, финансовая грамотность как основы развития функциональной грамотности обучающихся	Величко Елена Владимировна, директор	Март 2024	30% педагогов прошли курсы повышения квалификации
4.2	Развитие управленческих компетенций современного руководителя	Величко Елена Владимировна, директор	Февраль-март 2024	100% административного аппарата прошли курсы повышения квалификации
4.3	Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросу реализации ФГОС	Величко Елена Владимировна, директор	Апрель 2024	70% педагогов прошли курсы повышения квалификации
4.4	Методы выявления одаренности и системы поддержки и мотивация одаренных детей	Величко Елена Владимировна, директор	Октябрь 2024	100% классных руководителей прошли курсы повышения квалификации
4.5	Углубленное изучение физики, химии, биологии, математики	Величко Елена Владимировна, директор	Февраль-май 2024	100% педагогов-предметников прошли курсы повышения квалификации
5.	<b>Обновлено 100 % учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательной деятельности по причинам ветхости и дефектности</b>			
5.1	Заключение прямых договоров на поставку учебников	Бобырь Елена Сергеевна, директор РИМЦ Величко Елена Владимировна, директор	01.03.2024	Заключены прямые договоры на поставку учебников
5.2	Поставка учебников	Бобырь Елена Сергеевна, директор РИМЦ	20.07.2024	Доставлены учебники

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1.	2	3	4	5
<b>6.</b>	<b>Обучающиеся, педагогические работники и родительская общественность привлечены к обсуждению и принято согласованное решение об одобрении дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ</b>			
6.1	Общешкольное собрание обучающихся	Митяшова Олеся Петровна, руководитель УО Величко Елена Владимировна, директор	15.02.2024	Проведено собрание обучающихся, обсужден план капитального ремонта, дизайн школы
6.2	Общешкольное родительское собрание	Митяшова Олеся Петровна, руководитель УО Величко Елена Владимировна, директор	15.02.2024	Проведено собрание для родителей, обсужден план капитального ремонта, дизайн школы
6.3	Совещание при директоре	Величко Елена Владимировна, директор	10.02.2024	Проведено совещание, обсужден план капитального ремонта, дизайн школы
6.4	Собрание трудового коллектива	Величко Елена Владимировна, директор	с 09.01.2024	Проведено собрание трудового коллектива, обсужден план капитального ремонта, дизайн школы
6.5	Размещение информации в открытых источниках	Величко Елена Владимировна, директор	с 09.01.2024	Размещена информация о капитальном ремонте в социальных сетях
<b>7.</b>	<b>Обеспечение непрерывности образовательного процесса обучающихся из образовательной организации, являющейся объектом капитального ремонта</b>			
7.1	Проведение родительских собраний	Величко Елена Владимировна, директор	до 15.02.2024	Проведено собрание, обсужден план непрерывности образовательного процесса
7.2	Корректировка расписания учебных занятий, режима работы ОУ	Грищенко Е.В., зам.руководителя УО	до 14.02.2024	Скорректировано расписание уроков, режим работы

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1.	2	3	4	5
7.3	Сбор согласия о переводе обучающихся в другие ОУ	Величко Елена Владимировна, директор	до 17.02.2024	Собраны согласия, заявления родителей о переводе в ОУ
7.4	Приказ о переводе обучающихся в другие ОУ	Величко Елена Владимировна, директор	до 25.02.2024	Издан приказ о переводе обучающихся