УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора МБОУ «Многопрофильный лицей»
_____ Е. В. Величко
Приказ № 94 от 25 ноября 2022 г.

План
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

№ п/п	Выявление нарушения и замечания	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий в тыс. рублей	Срок исполнения
I Территория, прилегающая к зданию				
1.1.	Схема движения к объекту отсутствует	Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки	10,00	2024 год
1.2.	Отсутствие парковки для инвалидов и других МГН	Выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами	250,00	2025 год
II Вход в здание				
2.1.	Отсутствует противоскользящее покрытие на краях ступеней	Установить противоскользящее покрытие на края ступеней; снизить высоту порогов входных дверей	25,00	2024 год
2.2.	Тамбур не оборудован соответствующим требованиям грязезащитным покрытием	Оборудовать грязезащитным покрытием	10,00	2024 год

2.3.	Вход в здание не оборудован раздвижными дверьми	Приобретение и установка раздвижных дверей	300,00	2030 год
III Пути движения внутри здания				
3.1.	Ширина дверных проёмов и выходов из помещений не соответствует норме	Расширить дверные проёмы, заменить двери	200,00	2030 год
3.2.	Отсутствуют устройства визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ	Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки. Установка звуковых, визуальных, тактильных ориентиров. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е1.	30,00	2025 год
3.3.	Отсутствуют устройства звуковой связи.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	60,00	2027 год
3.4.	Установленные вдоль пандусов перила не соответствуют норме	Обеспечение непрерывности поручней перил с внутренней стороны лестницы	150,00	2025 год
3.5.	Лестничные пролёты не соответствуют требованиям ГОСТ	Обустройство разворотных площадок на лестничных пролётах	300,00	2030 год
3.6.	Запасные эвакуационные выходы не оборудованы пандусами	Оборудовать лестницы запасных эвакуационных выходов пандусами	115,00	2030 год

IV Зона обслуживания инвалидов				
4.1.	Информационные обозначения помещений отсутствуют	На дверях установить информационные обозначения	20,00	2024 год
V Санитарно-гигиенические помещения				
5.1.	Информационные обозначения помещений отсутствуют	Установка рельефных знаков у дверей санитарно-бытовых помещений	50,00	2024 год
5.2.	Специально оборудованные места для инвалидов и МНГ не соответствуют требованиям	В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни; оборудовать поручнями раковины; установить писсуары, диспенсер для туалетной бумаги; установить автоматические или сенсорные краны бесконтактного типа	500,00	2030 год
VI Система информации на объекте				
6.1.	Визуальные средства информации отсутствуют	Установить визуальные средства информации	60,00	2025 год
6.2.	Акустические средства информации отсутствуют	Установить акустические средства информации	20,00	2028 год
6.3.	Тактильные средства информации отсутствуют	Установить тактильные средства информации	80,00	2028 год
	ИТОГО		**2180,00**	