УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора МБОУ
«Многопрофильный лицей»
_____ Е.В. Величко
Приказ № 94
от «25» ноября 2022 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфрас"труктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей» им. О. В. кошевого городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края***

1.2. Адрес объекта: ***682030 Россия, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, пер. Школьный, д. 5***

3. Сведения о размещении объекта:

- ***отдельно стоящее здание – 2х-этажное соединено внутренним переходом с 3х-этажным, общая площадь – 5016 кв.м.***

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания: ***1952г.,*** последнего капитального ремонта – 2012 г.; ***1985*** г, последнего капитального ремонта – 2012 г., капитальный ремонт крыши – 2020г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***июнь 2024 г.***

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей» им. О. В. кошевого городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ «Многопрофильный лицей»)***

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ***682030 Россия, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, пер. Школьный, д. 5***

1.8. Основание для пользования объектом: ***безвозмездное пользование.***

1.9. Форма собственности: ***муниципальная, бюджетная***

1.10. Территориальная принадлежность: ***муниципальная***

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): ***Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района***

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Центральная,49

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: ***Образование***

2.2 Виды оказываемых услуг: ***начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.***

2.3 Форма оказания услуг: ***На объекте, на дому***.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***Дети.***

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: ***до 780 человек.***

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : ***Да***

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Станция Чегдомын – остановка «9-й квартал», остановка п. Олимпийский – остановка «9-й квартал».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет.***

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300м .**

3.2.2 время движения (пешком) **5 - 7 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : ***Да.***

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* ***да, регулируемый***

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***Нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***нет*** *(уклон вниз 1:25, длина 5 метров, асфальтовое покрытие местами разрушено)*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДЧ (К, О, С, Г) ДВ(У)
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4	с нарушениями зрения	ДЧ
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	ДВ

* Состояние доступности определяется в соответствии со следующей системой оценивания:

Доступно полностью (ДП) – состояние доступности объекта и всех его функциональных зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) соответствует требованиям доступности, установленным Сводом правил доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения (актуализированная версия СНиП 35-01-2001), и не требует дооборудования;

Доступно частично (ДЧ) – состояние доступности объекта и всех его функциональных зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) при котором нарушения требований доступности незначительны и не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения по всем функциональным зонам объекта;

Доступно условно (ДУ) – состояние доступности объекта, при котором на определенных функциональных зонах инвалиду при передвижении необходима и предоставляется помощь сотрудника, то есть сам объект недоступен, однако организована доступность услуги. Указанная оценка выносится также в случае, когда предусмотрена иная альтернативная форма предоставления услуги, например, выезд на дом к инвалиду;

Временно недоступно (ВНД) – состояние доступности при невозможности передвижения инвалида по функциональным зонам объекта как самостоятельно, так и с помощью специалиста. При этом не предусмотрена альтернативная форма предоставления услуги.

Оценка доступности выносится для 5 категорий инвалидов:

К – колясочники;

О – с опорно-двигательными нарушениями;

С – слепые и слабовидяще;

Г – глухие и слабослышащие;

У – с умственными отклонениями

ПРИМЕР ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА:

ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ (Г), ДП (У)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	У
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП-В	ДП-В
2	Вход (выход) в здание	ДЧ	ДЧ	ДП-В	ДП-В	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДП-В	ДП-В	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП-В	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП-В	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	ДП-В	ДЧ	ДП-В	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП-В	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (выход) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущий ремонт – 1 раз в год - лето, капитальный ремонт – июнь, 2024 год.
в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всех зон и помещений – универсальная.
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН КГКУ «Центр социальной поддержки населения в Верхнебуреинском районе».
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* не требуется.
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www:zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
_____

Члены комиссии:

Руководитель Управления образования администрации Верхнебуреинского муниципального района	О.П. Митяшова
Директор КГКУ "Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району"	Т.В. Лиханова
Директор КГБУ "Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания населения"	М.В. Вострикова
Руководитель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Верхнебуреинского района Хабаровского края	Н.И. Литвинова

Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности
«25» ноября 2022 года

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей» им. О. В. Кошевого городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, пер. Школьный, 5.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			К О С		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		На пути движения асфальтовое покрытие местами неровное.	К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.28	На прилегающей территории по маршруту движения имеется пространство для парковки автомобилей. Парковочные места не обозначены. Знак, установленный перед въездом на территорию, установлен на высоте 3 м.	Г К О С У	Произвести разметку и покраску линий, обозначить парковочные места знаками на поверхности покрытия и продублировать на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5м.	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку. Информационная поддержка на пути движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту. Наличие гигиенических сертификатов на материалы. Организация мест отдыха на участке.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, С) ДП-И (Г, У)	1.28	Ремонт капитальный

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению после проведения капитального ремонта вход на территорию и пути движения по территории будут доступны полностью для всех категорий МГН.

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности
«25» ноября 2022 год

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей» им. О. В. Кошевого городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, пер. Школьный, 5.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1,2.2 2.3,2.4 2.6,2.7	Ширина лестницы составляет 7,89м, разделительные поручни не установлены, ширина проступей и высота подступенка не соответствуют требованиям. Тактильные полосы на краевых ступенях не обозначены.	К О С	Строительство новой лестницы, установка разделительных поручней, предупредительных знаков.	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.8,2.9 2.12	Ширина марша пандуса составляет 0,97м, поручни установлены с одной стороны, не по всей длине пандуса	К О С	Строительство нового пандуса в соответствие с требованиями	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.15, 2.17	Поверхность входной площадки частично разрушена, уклона не имеет. Размеры площадки не соответствуют требованиям.	К О С	Строительство новой площадки	Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	2.19, 2.23	Ширина двери 0,91м (д.б.1,2), имеет порог высотой 0,05м (д.б. 0,014).	К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	2.26, 2.28	Глубина тамбура 1,72м (д.б. 2,3). Грязезащитное покрытие частично закреплено на полу.	К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Гигиенические сертификаты на материалы.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, С) ДП-И (Г, У)	II	2.1,2.2,2.3, 2.4,2.6,2.7, 2.8,2.9,2.12, 2.15-2.17, 2.19,2.23, 2.26,2.28	Ремонт капитальный

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>после проведения капитального ремонта вход в здание будет доступен полностью для всех категорий МГН.</u>

Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности
«25» ноября 2022 год

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей» им. О. В. Кошевого городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, пер. Школьный, 5.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.9, 3.11	Ширина коридоров 1,26-1,43м (д.б. 1,5), Ширина проходов с мебелью 0,76м (д.б. 1,2)	К С	Расширить коридоры	Ремонт капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.12-3-20	Отсутствуют указатели зон «возможной опасности» перед дверными проемами и входами на лестницу. Поручни короче марша лестницы, не соответствуют требованиям (сечение). Расстояние между поручнем и стеной составляет 0,05м (д.б. 0,045). Бортики на боковых краях 0,11м (д.б. 0,02). Ширина марша лестницы 1,04м (д.б. 1,35). Поручни с внутренней стороны лестницы прерывные.	К С О	Установить указатели зон «возможной опасности», расширить марши лестниц. Поручни привести в соответствие с требованиями.	Ремонт капитальный
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	3.21	В тамбуре имеется пандус высотой 0,12м без поручней и ограждений.	К О С	Установка пандуса с поручнями и ограждением.	Ремонт капитальный
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					

3.5	Дверь	есть	3.39 3.40	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,77м (д.б. 0,9). Высота порогов составляет от 0,025 до 0,05м (д.б. 0,014)	К О С	Расширить дверные проемы, ликвидировать пороги.	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.43 3.44	На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Отсутствуют устройства визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.	Г К О С	Установить устройства визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е21.	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы. Зоны отдыха на каждом доступном для МГН этаже (в т.ч. и для инвалидов на креслах-качалках) на 2-3 места.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С) только 1 этаж ДП- И (Г, У)	III	3.5,3.7,3.9 3.11, 3.12-3.20	Ремонт капитальный

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>после проведения капитального ремонта пути движения внутри здания будут доступны полностью для всех категорий МГН.</u>

Приложение 4/1
к Акту обследования к паспорту доступности
«25» ноября 2022 год

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей» им. О. В. Кошевого городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, пер. Школьный, 5.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1 4.2	При входе в клиентскую службу высота порога составляет 0,04м, высота ступени 0,19м. Информирующие обозначения помещений отсутствуют. Места для приема инвалидов и МГН отсутствуют. Выключатели и розетки расположены на высоте 1,15-1,53м (д.б. 0,8)	К О С	Устранить порог и ступень. На дверях установить информационные обозначения. Выключатели и розетки установить в соответствие с требованиями.	Ремонт капитальный
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	4.1 4.2	Высота окна составляет 0,92м (д.б. 0,7-0,8)	К О	Привести в соответствие	Ремонт капитальный
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН. Информирующие обозначения помещений. Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДЧ-И (К, О, С) ДП-И (Г, У)	IV	4.1, 4.2	Ремонт капитальный

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта зона обслуживания будет доступна полностью для всех категорий МГН.

Приложение4 /2
к Акту обследования к паспорту доступности
«25» ноября 2022 год

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей» им. О. В. Кошевого городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, пер. Школьный, 5.

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда						

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4/3
к Акту обследования к паспорту доступности
«25» ноября 2022 год

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей» им. О. В. Кошевого городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, пер. Школьный, 5.

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения						

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности
«25» ноября 2022 год

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей» им. О. В. Кошевого городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, пер. Школьный, 5. Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.2,5.3 5.5,5.9 5.13 5.15	Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. Размеры кабины составляют 0,80-1,53м (д.б. 2,2-2,25). Рядом с унитазом свободное пространство составляет 0,33м (д.б. 0,75). Крючков для одежды и костылей нет. Двери открываются внутрь помещения. Писсуары отсутствуют. Диспансер для туалетной бумаги отсутствует. Информационные указатели отсутствуют. Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации. Раковина, водопроводный кран не соответствуют требованиям. Зеркало отсутствует.	К О С У	Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации.	Ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С) ДП-И (Г, У)	V	5.2,5.3, 5.5,5.9, 5.13,5.15	Ремонт капитальный

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта будет оборудована универсальная санитарно-бытовая комната, полностью доступная для всех категорий МГН.

Приложение 6
к Акту обследования к паспорту доступности
«25» ноября 2022 год

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей» им. О. В. Кошевого городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, пер. Школьный, 5.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		Визуальные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
6.2	Акустические средства	нет		Акустические средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет		Тактильные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ). Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Система информации на объекте	ДЧ-И (С, Г) ДВ-И (К, Г, У)	VI		Ремонт капитальный

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены акустические и тактильные средства информации, зона будет полностью доступна для всех категорий МГН.</u>